

Итоги
выполнения долгосрочной целевой программы
«Развитие объектов физической культуры и спорта в
Ленинградской области на 2012 – 2016 годы» в 2012 – 2013 годах

Долгосрочная целевая программа «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области на 2012 – 2016 годы» утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 9 декабря 2011 года № 426 (с изменениями).

На реализацию мероприятий Программы за период 2012 – 2013 годов предусматривалось освоить 1 323 727 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 51 421 тыс. рублей, областного бюджета – 1 139 833 тыс. рублей, местных бюджетов 132 473 тыс. рублей;

2012 год – 517 847 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 10 000 тыс. рублей, областного бюджета – 468 637 тыс. рублей, местных бюджетов – 39 210 тыс. рублей;

2013 год – 805 880 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 41 421 тыс. рублей, областного бюджета – 671 196 тыс. рублей, местных бюджетов – 93 263 тыс. рублей;

Фактические расходы составили 945 382,5 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 10 000 тыс. рублей, областного бюджета – 875 996,5 тыс. рублей, местных бюджетов – 59 386 тыс. рублей;

По годам фактические расходы составили:

В 2012 году – 349 165,5 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 10 000 тыс. рублей, областного бюджета – 321 886,5 тыс. рублей, местных бюджетов – 17 279 тыс. рублей.

Не освоено 146 750,5 тыс. рублей средств областного бюджета: исключено из бюджета Ленинградской области 50 000 тыс. рублей на строительство центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом в г. Выборге, по вине недобросовестного подрядчика ООО «СпецСтройМонтаж» не освоено 80 795,7 тыс. рублей при строительстве крытого катка с искусственным льдом в дер. Старая Всеволожского района, по завершении строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в дер. Горбунки Ломоносовского района (ЛОГУ им. А.С. Пушкина) не использовано 12 603,5 тыс. рублей – средства остались в бюджете Ленинградской области.

При капитальном ремонте лыжной базы в пос. Шапки Тосненского района не освоено 2 566 тыс. рублей, на выполнение работ было предусмотрено финансирование:

- за счет средств областного бюджета – 22937 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 10000 тыс. рублей.

Фактическое финансирование:

- областной бюджет – 20370,93 тыс. рублей;

- местный бюджет – 6073,9 тыс. рублей.

Выполнены работы:

- областной бюджет – 13932,4 тыс. рублей;
- местный бюджет – 6073,9 тыс. рублей.

Заключено два муниципальных контракта.

По первому контракту от 18.05. 2012 г. полностью выполнены работы на сумму 20006,3 тысяч рублей, в т. ч. за счет средств областного бюджета – 13932,4 тыс. рублей, местного бюджета – 6073,9 тыс. рублей. Отремонтированные спортивные сооружения введены в эксплуатацию.

Второй контракт заключен на сумму 9245,5 тыс. рублей, в т. ч. за счет средств областного бюджета – 6438,53 тыс. рублей, местного бюджета – 2806,92 тыс. рублей.

Не освоено 401,9 тысячи рублей при строительстве стадиона-площадки Сиверской гимназии – площадка введена в эксплуатацию.

При строительстве биатлонного стрельбища в г. Тихвине не освоено 22,5 тысячи рублей, завершение строительства стрельбища в 2013 году.

В 2013 году – 596 217 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 0 рублей, областного бюджета – 554 110 тыс. рублей, местных бюджетов – 42 107 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета в размере 41 421 тыс. рублей были получены, но возвращены в Минспорт РФ по следующим причинам:

- из-за технической ошибки, допущенной комитетом финансов Выборгского муниципального района, средства за построенную стадион-площадку Выборгской СОШ № 10 (18 000 тыс. рублей) не были перечислены подрядчику и не было оплачено искусственное покрытие футбольного поля для Выборгской ДЮСШ «Фаворит» (8 421 тыс. рублей);

- в виду позднего поступления средств из федерального бюджета не был вовремя объявлен аукцион на строительство центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом в г. Выборге (15 000 тыс. рублей).

Не освоено 117 086 тыс. рублей средств областного бюджета: исключено из бюджета Ленинградской области 50 000 тыс. рублей на строительство центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом в г. Выборге, не освоено 66 448,5 тыс. рублей при строительстве крытого катка с искусственным льдом в дер. Старая Всеволожского района.

За период реализации программы 2012 – 2013 годов предполагалось увеличить обеспеченность населения Ленинградской области спортивными сооружениями, исходя из норматива единовременной пропускной способности с 16,8% в 2011 году до 16,82% в 2013 году, в том числе:

- спортивными залами до 44,85%
- плоскостными спортивными сооружениями до 14,98%
- плавательными бассейнами до 8,4%.

По итогам реализации Программы за 2012 – 2013 годы достигнуты следующие показатели в обеспеченности населения Ленинградской области спортивными сооружениями.

Обеспеченность населения спортивными сооружениями, исходя из норматива единовременной пропускной способности составила 17,71%, значение данного показателя в разрезе муниципальных районов представлено в таблице.

Муниципальный район	население	2011 год			население	2013 год		
		ЕПС факт	ЕПС норматив	% всего		ЕПС факт	ЕПС норматив	% всего
Бокситогорский район	53842	2539	10230	24,8%	52340	2573	9944,6	25,9%
Волосовский район	49443	1996	9394,2	21,2%	50818	2176	9655,4	22,5%
Волховский район	95182	3272	18084,6	18,1%	94940	3543	18038,6	19,6%
Всеволожский район	260478	6056	49490,8	12,2%	274591	7729	52172,3	14,8%
Выборгский район	204408	5886	38837,5	15,2%	205718	6632	39086,4	17,0%
Гатчинский район	233396	5230	44345,2	11,8%	241620	5638	45907,8	12,3%
Кингисеппский район	78183	2546	14854,8	17,1%	79237	3435	15055,0	22,8%
Киришский район	63764	2684	12115,2	22,2%	65001	2771	12350,2	22,4%
Кировский район	101353	3069	19257,1	15,9%	104679	3099	19889,0	15,6%
Лодейнопольский район	30469	791	5789,1	13,7%	30086	809	5716,3	14,2%
Ломоносовский район	70347	1659	13365,9	12,4%	69939	1737	13288,4	13,1%
Лужский район	78759	2631	14964,2	17,6%	77138	2627	14656,2	17,9%
Подпорожский район	31753	1374	6033,1	22,8%	31081	1536	5905,4	26,0%
Приозерский район	62193	3744	11816,7	31,7%	63157	3152	11999,8	26,3%
Сланцевский район	43523	1780	8269,4	21,5%	43575	1776	8279,3	21,5%
Сосновоборский округ	65788	2751	12499,7	22,0%	66967	3026	12723,7	23,8%
Тихвинский район	70988	2540	13487,7	18,8%	70994	2244	13488,9	16,6%
Тосненский район	122999	3543	23369,8	15,2%	129254	3857	24558,3	15,7%
Ленинградская область	1716868	54835	326204,9	16,8%	1751135	58918	332715,7	17,71%

Обеспеченность населения спортивными залами составила 45,03%, значения в разрезе муниципальных районов представлены в таблице.

Муниципальный район	население	2011 год		население	2013 год	
		ед.	%		ед.	%
Бокситогорский район	53842	31	65,8%	52340	32	69,87%
Волосовский район	49443	24	55,5%	50818	25	56,22%
Волховский район	95182	43	51,6%	94940	44	52,97%
Всеволожский район	260478	64	28,1%	274591	72	29,97%
Выборгский район	204408	73	40,8%	205718	80	44,44%
Гатчинский район	233396	74	36,2%	241620	78	36,89%
Кингисеппский район	78183	31	45,3%	79237	31	44,71%
Киришский район	63764	23	41,2%	65001	31	54,50%
Кировский район	101353	38	42,8%	104679	38	41,49%
Лодейнопольский район	30469	14	52,5%	30086	14	53,18%
Ломоносовский район	70347	27	43,9%	69939	29	47,39%
Лужский район	78759	35	50,8%	77138	35	51,86%
Подпорожский район	31753	13	46,8%	31081	15	55,16%

Приозерский район	62193	24	44,1%	63157	26	47,05%
Сланцевский район	43523	20	52,5%	43575	20	52,45%
Сосновоборский округ	65788	30	52,1%	66967	36	61,44%
Тихвинский район	70988	23	37,0%	70994	25	40,24%
Тосненский район	122999	44	40,9%	129254	48	42,44%
Ленинградская область	1716868	644	42,87%	1751135	690	45,03%

Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями составила 15,9%, значения в разрезе муниципальных районов представлены в таблице.

Муниципальный район	население	2011 год		население	2013 год	
		ед.	%		ед.	%
Бокситогорский район	53842	24	12,3%	52340	24	12,7%
Волосовский район	49443	42	23,5%	50818	43	23,4%
Волховский район	95182	39	11,3%	94940	47	13,7%
Всеволожский район	260478	154	16,4%	274591	218	22,0%
Выборгский район	204408	77	10,4%	205718	98	13,2%
Гатчинский район	233396	72	8,5%	241620	89	10,2%
Кингисеппский район	78183	36	12,8%	79237	63	22,0%
Киришский район	63764	57	24,8%	65001	65	27,7%
Кировский район	101353	48	13,1%	104679	48	12,7%
Лодейнопольский район	30469	9	8,2%	30086	9	8,3%
Ломоносовский район	70347	19	7,5%	69939	21	8,3%
Лужский район	78759	49	17,2%	77138	49	17,6%
Подпорожский район	31753	25	21,8%	31081	27	24,1%
Приозерский район	62193	75	33,4%	63157	70	30,7%
Сланцевский район	43523	15	9,5%	43575	15	9,5%
Сосновоборский округ	65788	44	18,5%	66967	41	17,0%
Тихвинский район	70988	30	11,7%	70994	35	13,7%
Тосненский район	122999	37	8,3%	129254	40	8,6%
Ленинградская область	1716868	854	13,8%	1751135	1003	15,9%

Обеспеченность населения плавательными бассейнами составила 9,0%, значения в разрезе муниципальных районов представлены в таблице.

Муниципальный район	население	2011 год		население	2013 год	
		ед.	%		ед.	%
Бокситогорский район	53842	1	5,0%	52340	2	10,2%
Волосовский район	49443	1	5,4%	50818	1	5,2%
Волховский район	95182	1	2,8%	94940	1	2,8%
Всеволожский район	260478	2	2,0%	274591	13	12,6%

Выборгский район	204408	3	3,9%	205718	5	6,5%
Гатчинский район	233396	5	5,7%	241620	9	9,9%
Кингисеппский район	78183	1	3,4%	79237	4	13,5%
Киришский район	63764	4	16,7%	65001	4	16,4%
Кировский район	101353	2	5,3%	104679	4	10,2%
Лодейнопольский район	30469	1	8,8%	30086	2	17,7%
Ломоносовский район	70347	1	3,8%	69939	1	3,8%
Лужский район	78759	1	3,4%	77138	1	3,5%
Подпорожский район	31753	1	8,4%	31081	1	8,6%
Приозерский район	62193	1	4,3%	63157	1	4,2%
Сланцевский район	43523	2	12,3%	43575	2	12,2%
Сосновоборский округ	65788	3	12,2%	66967	3	11,9%
Тихвинский район	70988	1	3,8%	70994	1	3,8%
Тосненский район	122999	2	4,3%	129254	3	6,2%
Ленинградская область	1716868	33	5,1%	1751135	59	9,0%

Увеличение количества плавательных бассейнов обусловлено тем, что в соответствии с приказом Росстата от 23 октября 2012 года № 562 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минспортом России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту» с 2012 года учету подлежат не только стандартные плавательные бассейны, но и ванны и бассейны для обучения плаванию.

За период 2012 – 2013 годов предполагалось построить и ввести в эксплуатацию 10 объектов физической культуры и спорта, провести работы по реконструкции 2 объектов, капитальный ремонт 10 объектов. Начать строительство 4 объектов, продолжить строительство 1 объекта, выполнить работы по проектированию 3 объектов, приобрести искусственное покрытие для футбольного поля.

За указанный период построены и введены в эксплуатацию:

1. Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в дер. Горбунки Ломоносовского района (ЛОГУ им. А. С. Пушкина);
2. Стадион-площадка Волховской средней общеобразовательной школы № 1;
3. Стадион и спортивные площадки МОУ «Сиверская гимназия»;
4. Биатлонное стрельбище в г. Тихвине;
5. Крытая хоккейная площадка с искусственным льдом в г. Лодейное Поле;
6. Стадион-площадка Выборгской общеобразовательной школы № 10;

Не завершено строительство следующих объектов:

1. Стадион-площадка Сиверской общеобразовательной школы № 3.

При выполнении работ были обнаружены не указанные на планах водовод и оптико-волоконный кабель, что потребовало их переноса, работы по завершению строительства стадиона-площадки перенесены на 2014 год.

2. Спортивное ядро при школе № 7 в г. Сосновый Бор.

Работы по строительству не были начаты по причине отказа подрядчика от контракта и повторного проведения аукциона. В настоящее время муниципальный контракт заключен, выполнение работ во втором квартале 2014 года.

3. Тренировочное футбольное поле в г. Каменногорск.

Выполнены работы по подготовке основания футбольного поля, строительная готовность объекта 30%, завершение работ во втором квартале 2014 года.

4. Спортивные раздевалки СОШ № 2 в г. Всеволожске.

При прохождении государственной экспертизы потребовалась доработка проектно-сметной документации, в настоящее время заключен муниципальный контракт, выполнение работ в 2014 году.

Выполнены работы по реконструкции стадиона муниципального учреждения «Спортивный комплекс» г. Сясьстрой;

По причине позднего проведения аукциона и заключения муниципального контракта работы по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу г. Кингисепп, ул. Воровского д. 28а перенесены на 2014 год.

Выполнены работы по капитальному ремонту на следующих объектах:

1. Легкоатлетическое ядро спортивного комплекса в г. Тихвине;

2. Лыжероллерной трассы в г. Тихвине;

3. Лыжной базы в пос. Шапки Тосненского района;

4. Здание детско-юношеской спортивной школы в г. Ивангороде, ул. Гагарина, д. 52;

5. Спортивный зал детско-юношеской спортивной школы в г. Ивангород, ул. Пасторова, д. 15;

6. Спортивная площадка Лесогорской общеобразовательной школы Выборгского района.

Работы по капитальному ремонту выполнены на 100%, проводится оформление актов выполненных работ для перечисления средств подрядчику, ввод объекта в эксплуатацию во втором квартале 2014 года.

Капитальный ремонт спортивных площадок СОШ № 1 в г. Приозерске, лицея № 7 в г. Тихвине, Опольевской СОШ Кингисеппского района и Раздольевской СОШ Кингисеппского района по причине позднего получения заключений экспертизы по сметной стоимости перенесен на 2014 год, на выполнение работ заключены муниципальные контракты.

Начато и ведется строительство:

1. Физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Важины Подпорожского района;

2. Водносportивного комплекса с автономной котельной в г. Волосово;

3. Физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Приозерске.

На строительство центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом в г. Выборге объявлен аукцион.

Продолжено строительство крытого катка с искусственным льдом в дер. Старая Всеволожского района.

Разработана проектно-сметная документация на строительство:

1. Крытого катка с искусственным льдом в г. Кириши, получено положительное заключение государственной экспертизы, объект заявлен на софинансирование за счет средств федерального бюджета.

2. Спортивного зала общеобразовательной школы в г. Высоцке Выборгского района, проектно-сметная документация находится на государственной экспертизе.

По проектированию спортивного центра с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями в пос. Тельмана Тосненского района выполнены работы по инженерным изысканиям, ведется работа по получению технических условий.

На приобретение искусственного покрытия для футбольного поля «Выборгской ДЮСШ «Фаворит» заключен муниципальный контракт, но средства федерального бюджета возвращены по причине технической ошибки, допущенной комитетом финансов Выборгского муниципального района при перечислении средств.